

MERIDIAN Deliverable D26 – “D4.02 – Putting into Service Report”

Document Information

Authors

Name	Organisation
Jean Walravens	Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Sam Van Nieuwenhuysse	Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Kristof Rombaut	Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Distribution

Date	Version	Dissemination
10/05/2022	0.1	Initial version
19/01/2023	0.2	MER template available, circulated for AWV review
23/01/2023	0.3	Circulated for MER review
27/01/2023	0.4	New template and comments
06/02/2023	1.0	Final

Abstract

This document represents deliverable D4.02 ‘Putting into Service Report’ of task T4.2 BE (FL) ‘Tunnel Safety Systems’ (beneficiary the Flemish Government) of work package WP4 ‘Bottleneck and Digital Corridor Management’ of Project 101075396 — 21-EU-TG-MERIDIAN.

This putting into service report deliverable of the Tunnel Safety System of the Flemish Agency for Roads and Traffic (Agentschap Wegen en Verkeer) is a letter to our contractor stating that the system is provisionally accepted and put into service.

AGENTSCHAP WEGEN & VERKEER

Verkeer, Wegsystemen en Telematica

Koning Albert II-laan 20 bus 4

1000 Brussel

T 02 553 78 01

verkeer.wegsystemen.telematica@mow.vlaanderen.be

www.wegenverkeer.be

AANGETEKEND

Tijdelijke Handelsvennootschap

Tunnel Verkeerstechnieken

Kontichsesteenweg 25

2630 Aartselaar

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk

bijlagen

17H03.DB013.VO.S

VN22E.TYS-VS

vragen naar/e-mail

Sam Van Nieuwenhuyse

Sam.vannieuwenhuyse@mow.vlaanderen.b

e

telefoonnummer

+32 476 31 38 13

datum

Zie handtek.

Betreft:

Geachte,

Als bijlage vindt u het proces-verbaal van voorlopige oplevering, opgemaakt op 10/05/2022 .

Dit proces-verbaal werd opgemaakt in toepassing van artikel 92 (werken) van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

Als u met deze vaststellingen niet akkoord gaat, kunt u binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen uw verweermiddelen per aangetekende brief bekendmaken. Als u niet reageert, dan gaan wij ervan uit dat u de vastgestelde gebreken erkent.

Wij rekenen op uw bereidwillige medewerking om de nodige maatregelen te treffen.

Hoogachtend,

Leidend ambtenaar

Sam Van Nieuwenhuyse

Verkeer, Wegsystemen en Telematica

Koning Albert II-laan 20 bus 4

1000 Brussel

T 02 553 78 01

verkeer.wegsystemen.telematica@mow.vlaanderen.be

www.wegenverkeer.be

Aannemer: Tunnel Verkeerstechnieken

Bestek: MDM/17H03

Dossier: TDV.062

Betreft: Voorlopige oplevering DB013 - TYS

PROCES-VERBAAL VAN VOORLOPIGE OPLEVERING

Ondergetekende, verklaart dat hij op 11/04/2022 en 12/04/2022 het volgende heeft vastgesteld:

De werken bevinden zich in staat van voorlopige oplevering. De indienstnametesten vond plaats op 30/11/2021 en extra performantietesten op 11/04/2022 en 12/04/2022 zijn functioneel goed verlopen.

De werken werden uitgevoerd volgens de contractuele voorschriften en de voorziene termijn. De termijn tussen einde dienstbevel 29/07/2021 en de voorlopige oplevering is een gevolg van de complexiteit voor de realisatie van de bekabeling vanuit de dienstgebouwen en het realiseren van de aansluiting in de dienstgebouwen. Deze gebeurden in samenspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Er zal geen boete noch straf voor laattijdigheid toegepast worden.

Aan volgende opmerking dient nog voldaan te worden voor 09/08/2022

- Verschillende codeklavieren lichten niet op
- Alle plannen krijgen momenteel nog de laatste aanpassingen naar werkelijke situatie. De plannen moeten geplaatst worden in de kasten
- De handgrepen dienen geïnstalleerd te worden op de codeklavieren (laatste controle status december 2021)
- Camera CAMA1421 dient geplaatst te worden en indienstgenomen
- Alle lussen van de gebogen verkeerlichtpalen dienen beter uitgevoerd te worden.
- Locaties waar de Pijl-Kruisbakken weggenomen zijn, dienen correct afgewerkt te worden qua valbescherming.

Er werd nog geen controle uitgevoerd van de correcte afwerking van de verschillende locaties tijdens de dag. Enkel controles tijdens uitvoering en tijdens de nacht werden uitgevoerd. Dit laatste met verminderde zichtbaarheid. Er werden op dat moment geen ernstige problemen met afwerking vastgesteld. Opmerkingen vastgesteld tijdens waarborgperiode die gerealiseerd zijn aan de realisatie, dienen rechtgezet te worden na vaststelling of tijdens het eerstvolgende onderhoud. Voorbeelden zijn opmerkingen op de afwerking van de site na graafwerken, werking oplichting codeklavier, schade ten gevolge van plaatsing, het laatste elektrische schema, alle borgmoeren aanwezig, afwerking van de bekabeling in de kast enz.

- As-built dient ingediend te zijn voor 09/08/2022.

De voorlopige oplevering wordt toegestaan op datum van 30/01/2022

De waarborgperiode eindigt op 29/01/2026.

Dit proces-verbaal werd opgesteld om te gelden naar recht.

Deinze,

Leidend ambtenaar
Sam Van Nieuwenhuyse